



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. Reg. Gen. 622 del 09/12/09

Nr.174 del 09/12/09 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VII^

OGGETTO: Lavori di completamento della palestra coperta polivalente.

APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO.

IL RESPONSABILE P.O. VII^

Premesso che:

- Con delibera G.M. n. 51 del 27/08/01 è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto indicati per l'importo complessivo di € 790.695,51 di cui € 543.222,28 per lavori a base d'asta e € 247.473,23 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Con Determina Dirigenziale n. 1113 del 12/11/01 è stato acceso un mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo a copertura del finanziamento dell'opera di che trattasi;
- A seguito di pubblico incanto i lavori sono stati appaltati alla ditta Maiorino Giuseppe con sede a Ribera via Imbrone, 141, con un ribasso d'asta dello 0,6688% e quindi per un importo netto di: € 543.222,28 – € 3.633,34 = € 539.588,94;
- Con Determina Dirigenziale n. 135 del 02/09/02 è stato approvato il verbale di pubblico incanto dei lavori in oggetto e l'appalto è stato aggiudicato definitivamente all'Impresa Maiorino Giuseppe di Ribera per l'importo netto dei lavori pari a € 539.588,94;
- Con nota prot. n. 535 del 07/10/02 veniva autorizzata la consegna dei lavori sotto le riserve di legge in attesa della stipula del contratto ed in data 15/10/02 si procedeva alla sottoscrizione del verbale di consegna ai sensi dell'art. 130 del regolamento n. 554/99 limitatamente all'impianto di cantiere ed ai tracciamenti;
- In data 22/10/02, veniva stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 1790 dei lavori di che trattasi, che è stato registrato a Canicattì l'11/11/02 al n.993 vol. S/1;
- Con istanza della ditta Maiorino Giuseppe del 18/09/2003, previo il parere del Direttore dei lavori, il RUP responsabile dei LL.PP. ha, con atto del 30/09/03, concesso una proroga di mesi 4 (quattro) sul termine ultimo dei lavori, la cui nuova scadenza veniva prevista per il 23/02/04;

- Nel corso della esecuzione dei lavori è stata redatta dal direttore dei lavori, in data 22/12/03, una perizia di variante e suppletiva approvata con determinazione Commissariale n. 9 del 10/02/04;
- Con atto di sottomissione sottoscritto in data 16/02/04 e registrato a Canicattì il 16/02/04 al n. 295, l'impresa ha assunto l'impegno della esecuzione delle opere previste in perizia;
- Per i maggiori lavori di cui alla citata perizia di variante e suppletiva è stato concesso un maggior tempo utile di 30 (trenta) giorni oltre a quelli concessi in precedenza e pertanto il nuovo termine utile per il completamento dei lavori è stato fissato per il 34/03/04;
- In data 07/04/04 è stato redatto, in contraddittorio tra l'Impresa, il Direttore dei lavori ed il R.U.P., il verbale di ultimazione dei lavori (art. 172 Regolamento n. 554/99);
- Con determina Commissariale n. 44 del 09/06/04 è stato nominato il collaudatore tecnico-amministrativo delle opere;
- In data 29/06/04 è stato redatto il conto finale da parte del direttore dei lavori per un importo complessivo netto di € 596.090,40 così distinte:

- per lavori a misura + sicurezza	€ 596.090,40
da cui dedotti:	
- n. 9 certificati di acconto	€ 563.305,43
- n. 7 certificati liberatori	<u>€ 29.804,52</u>
sommano le detrazioni a	€ 2.980,40

Secondo il detto stato finale resta il credito netto dell'impresa € 2.980,45
- L'impresa appaltatrice ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale con riserve, chiedendo un compenso aggiuntivo di € 22.060,17;
- A seguito di accordo bonario tra l'Impresa ed il comune è stata riconosciuta dal Comune e accettata dall'Impresa la somma di € 15.600,24 IVA inclusa con rinuncia di quest'ultima di ogni altra pretesa o azione amministrativa o giudiziale per le riserve avanzate;
- Ai sensi dell'art. 204 del D.P.R. 554/99è necessario approvare la contabilità finale ed il certificato di collaudo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- In data 29.07.2009, l'Arch. Antonio Mascari, Collaudatore incaricato sia per il collaudo statico che per quello tecnico-amministrativo, ha redatto il certificato di collaudo con esito positivo, che è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Ritenuto ammissibile il Collaudo tecnico-amministrativo emesso dal collaudatore dal quale risulta che il credito residuo dell'Impresa ammonta a €2.980,45;

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell'art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

Richiamata: la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/2009 relative all'attribuzione delle funzioni dirigenziali.

D E T E R M I N A

Di approvare il Collaudo tecnico-amministrativo e la contabilità finale dei lavori completamento della palestra coperta polivalente e con separato atto di liquidare la rata di saldo all'Impresa, nonché lo svincolo delle ritenute di garanzia, e quant'altro rimane da eventualmente liquidare per i lavori di che trattasi-

Naro, lì _____

Il Capo Settore Tecnico
(Arc. Angelo Gallo)