



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Gen. 544 Del 14.12.2017

Nr. 91 del 14.12.2017 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:	Lavori per la messa in sicurezza, ristrutturazione ed adeguamento della Scuola Media Sant'Agostino in Naro. CIG: 6840849F2A CUP: D27E13000260006
	Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.

ESAMINATA la proposta di determinazione relativa all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione relativi ai "Lavori per la messa in sicurezza, ristrutturazione ed adeguamento della Scuola Media Sant'Agostino in Naro", sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;

considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

rilevata l'insussistenza di motivi ostativi all'approvazione;

DETERMINA

I. DI APPROVARE la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA SANT'AGOSTINO IN NARO** con il seguente **QTE**:

a) -lavori a base d'appalto

importo totale dei lavori	€ 335.183,00	
Oneri per la sicurezza	€ 40.843,28	€ 40.843,28
Lavori a base d'asta	€ 294.339,72	
A detrarre il ribasso d'asta del 15,3311% su € 294.339,72	€ 45.125,52	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 249.214,20	€ 249.214,20
Importo complessivo dei lavori al netto compreso oneri		€ 290.057,48

b) - somme a disposizione dell'amministrazione:

- Per I.V.A. il 10%	€ 29.005,75	
- Spese espletamento gara	€ 2.097,26	
- Per oneri di conferimento a discarica	€ 9.500,00	
- Per competenze tecniche + IVA Sic. in fase di exec.	€ 9.825,04	
- Per competenze tecniche + IVA (Coll. Tec. Amm.vo)	€ 3.631,21	
- Incentivi art.11 del DLgs 50/2016+ IVA	€ 6.704,49	
- Contributo ANAC	€ 225,00	
- Per Imprevisti residui	€ 385,65	
- Economie per ribasso d'asta, IVA,	€ 56.726,18	
Sommano	€ 118.100,58	€ 118.100,58
Torna l'importo finanziato		€ 408.158,06

2) Autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 0994404304 del 28.02.2017

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA SANT'AGOSTINO IN NARO.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

REDATTORE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Nino Comparato _____

Premesso che:

l'Assessorato Regionale delle istruzione e della formazione professione – Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, con D.D.S. n. 5673 del 20/07/2017, annotato dalla Ragioneria Centrale del medesimo Assessorato in data 09.08.2017 al n. 103 (impegno di €. 81.631,61); al n. 104 (impegno di €. 270.486,16); al n. 19 (economie di €. 56.040,29), ha concesso un finanziamento per l'importo di € **352.117,77**, necessario per la realizzazione dell'opera relativa al Progetto di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola Media "Sant'Agostino" in Naro.

con Determina Sindacale n. 32 del 1.09.2015 il geom. Nino Comparato è stato nominato RUP, in sostituzione del Geom. Vincenzo Militello posto in stato di quiescenza;

con la determinazione dirigenziale n. 123 del 16/03/2017, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori per la messa in sicurezza di che trattasi, alla ditta Ever Green srl con sede Viale San Martino 373. Is. 26/C 98124 MESSINA;

con contratto d'appalto Rep. N. 04 del 26/04/2017 è registrato a Canicattì il 27/04/2017 al n. 1745 Vol 1/T, i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati all'impresa Ever Green srl con sede Viale San Martino 373. Is. 26/C 98124 MESSINA; *per l'importo contrattuale netto pari a € 277.005,11 oltre IVA nella misura di legge.*

con Determinazione Dirigenziale n. 130 del 23/03/2017 veniva costituito l'ufficio di direzione dei lavori di cui all'oggetto e veniva nominato Direttore dei Lavori l'Ing. Francesco Puma;

I lavori sono stati consegnati in data 06.04.2017 con termine delle lavorazioni in data 29/09/2017, per una durata totale pari a mesi 6 (mesi sei).

Il Capo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per la chiusura dei lavori in giorni 180(in lettere centottanta) naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna (06 aprile 2017), cosicché l'ultimazione dei lavori sarebbe dovuta avvenire entro il 02 Ottobre 2017.

ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, approvata in linea tecnica in data 29/05/2017 dal Responsabile Unico del Procedimento con proprio provvedimento, in linea Amministrativa con Determina Dirigenziale n° 254 del 29/05/2017, per l'importo complessivo contrattuale di €. 290.681,02;

in data 24 Agosto 2017, è stato sottoscritto l'atto di sottomissione, lo stesso è stato registrato a Canicattì in data 12 Ottobre 2017 al n. 1130 serie S3[^] ed il sig. Truscello Salvatore, nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa esecutrice Ever Green srl, assumeva l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori della perizia di variante e suppletiva. All'art. 2 dell'Atto di Sottomissione sono stati concordati n° 13 nuovi prezzi desunti alcuni da nuove analisi prezzi ed altre dal prezzario regionale. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta del 15,3311% offerto in sede di gara.

Con verbale di fine lavori del 12/10/2017 è stato verbalizzato la fine dei lavori;

in data 16/11/2017 è stata redatta una perizia di assestamento somme, con allegato il verbale nuovi prezzi, tali nuovi prezzi si sono resi necessari per una efficiente completamento dell'opera e per la realizzazione di altre forniture, il tutto entro le somme della perizia di variante e suppletiva; la stessa è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 500/2017

In data 29/11/2017 è stato redatto lo stato finale vistato dal Responsabile del Procedimento in pari data, dal quale risulta un credito dell'impresa esecutrice di € 6.879,43 oltre I.V.A.

In data 13/12/2017 l' Ing. Francesco Puma ha emesso il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale, dai quali si rileva che risulta un credito netto dell'Impresa di € 6.879,43 oltre I.V.A.;

in data 30.11.2017 il proponente RUP ha certificato che l'impresa Ever Green non ha ceduto l'importo dei crediti, nè ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindicati;

in data 30.11.2017 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente ed è ancora in corso di pubblicazione, l'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del DPR 05.10.2010 n. 207;

in data 30.11.2017 il Direttore dei Lavori ha certificato "che per l'esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato necessario occupare proprietà private, nè in modo permanente nè temporaneo, nè sono stati prodotti danni di sorta alle medesime per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli "AVVISI AD OPPONENDUM" di cui allo Art. 360 della Legge sui LL.PP. n° 2248 del 20.03.1986."

Visto: Il DURC

- Ai sensi dell'art. 204 del D.P.R. 554/99 è necessario approvare gli atti di collaudo;
- **Ritenuto:** ammissibili gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;

Tutto ciò premesso, occorre procedere all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

VISTO l'art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dalla Legge n. 48/91;

VISTE le LL. RR. n° 7/92 e 26/93

PROPONE

2. **DI APPROVARE** la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA SANT'AGOSTINO IN NARO;**

b) -lavori a base d'appalto

importo totale dei lavori	€ 335.183,00	
Oneri per la sicurezza	€ 40.843,28	€ 40.843,28
Lavori a base d'asta	€ 294.339,72	
A detrarre il ribasso d'asta del 15,3311% su € 294.339,72	€ 45.125,52	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 249.214,20	€ 249.214,20
Importo complessivo dei lavori al netto compreso oneri		€ 290.057,48

b) - somme a disposizione dell'amministrazione:

- Per I.V.A. il 10%	€ 29.005,75	
- Spese espletamento gara	€ 2.097,26	
- Per oneri di conferimento a discarica	€ 9.500,00	
- Per competenze tecniche + IVA Sic. in fase di exec.	€ 9.825,04	
- Per competenze tecniche + IVA (Coll. Tec. Amm.vo)	€ 3.631,21	
- Incentivi art.11 del DLgs 50/2016+ IVA	€ 6.704,49	
- Contributo ANAC	€ 225,00	
- Per Imprevisti residui	€ 385,65	
- Economie per ribasso d'asta, IVA,	€ 56.726,18	
Sommano	€ 118.100,58	€ 118.100,58
Torna l'importo finanziato		€ 408.158,06

2) Autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 0994404304 del 28.02.2017

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n° 48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma) _____

Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria , ai sensi dell'art. 55, comma 5°, legge 142/90

Naro, lì

Registrato l'impegno di spesa al n. intervento n. Cap.

Il Responsabile del servizio finanziario.....

Albo n. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69)

Si certifica che la presente determinazione è rimasta affissa all' Albo Pretorio on-line dal.....al..... per giorni 15 consecutivi ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento comunale per la gestione delle procedure di pubblicazione All'albo Pretorio On-Line e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

Naro, lì

Il Messo Comunale

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE