



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Gen. 297 Del 04.07.2018

Nr. 55 del 04.07.2018 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, strade e marciapiedi del centro abitato del Comune di Naro.
Codice CIG 65277830F2 Codice CUP DH1500470004
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione con svincolo polizza fidejussoria.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ - LL.PP.

ESAMINATA la proposta di determinazione relativa all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione relativi ai "lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, strade e marciapiedi del centro abitato del Comune di Naro.

”,sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000; considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto; rilevata l'insussistenza di motivi ostativi all'approvazione;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA, STRADE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI NARO:**

2. **lavori a base d'appalto**

importo totale dei lavori	€ 88.865,74	
Oneri per la sicurezza	€ <u>750,76</u>	€ 750,76
Lavori a base d'asta	€ 88.114,98	
A detrarre il ribasso d'asta del 30,1779% su € 88.114,98	€ <u>26.591,25</u>	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ <u>61.523,73</u>	€ 61.235,73
Importo complessivo dei lavori al netto compreso oneri		€ 62.274,49

b) - **somme a disposizione dell'amministrazione:**

- Per I.V.A. il 10%	€ 6.227,44	
- Per oneri di conferimento a discarica	€ 3.989,97	
- Incentivi art.11 del DLgs 50/2016+ IVA	€ 1.186,05	
- Contributo ANAC	€ 150,00	
- Per Imprevisti residui	€ 50,00	
- Economie	€ <u>122,06</u>	
Sommano	€ <u>11.725,51</u>	€ <u>11.725,51</u>
Torna l'importo finanziato		€ <u>74.000,00</u>

2) Autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 0895441853/2017

Il RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA, STRADE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI NARO.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione con svincolo della polizza fidejussoria.

REDATTORE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Nino Comparato _____

Premesso che:

- **che** con Determinazione Sindacale n. 14 del 30/03/2016 veniva nominato R.U.P. dei lavori di cui in oggetto il geom. Nino Comparato in sostituzione dell'Arch. Angelo Gallo;
- **che** con Determinazione Sindacale n. 50 del 10/12/2015 veniva nominato progettista dei lavori di cui in oggetto il geom. Angelo Gueli Alletti;
- **che** il progettista incaricato redigeva il progetto esecutivo ammontante a complessivi € 74.000,00, così distinti:
A) € 59.302,69 per lavori a base d'asta, di cui € 58.551,93 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 750,76 per oneri della sicurezza; B) € 14.697,31 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- **che** con determinazione dirigenziale n. 559 del 28.12.2015 è stata impegnata la somma di €. 74.000,00;
- **che** con deliberazione sindacale n.16 del 06.04.2016 veniva approvato il progetto esecutivo di che trattasi;
- **che** con successiva D.S. n. 56 del 23.12.2015 il progetto veniva approvato con il seguente quadro economico e dell'importo complessivo di €. 74.000,00:

Ammontare dei lavori ed oneri di sicurezza a base d'appalto:

A1 Importo lavori al netto compreso oneri sicurezza € 59.302,69

A dedurre oneri sicurezza € 750,76

Costo mano d'opera € 15.894,46

Somme a soggetto a ribasso € 43.408,23

A2 Costo mano d'opera € 15.894,76

A3 Importo oneri sicurezza € 750,76

Ammontare dei lavori ed oneri sicurezza € 59.302,69 **€ 59.302,69**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) Per oneri conferimento in discarica
mc 206,95 x 1,80 = tonn./mc x 10,00 € 3.725,10

b) Per IVA 10%:

c) per lavori € 5.930,26

per conf. Discarica € 372,51

sommano IVA € 6.302,78

d) Spese incentivi art. 113 dlgs 50/2016
€ 59.302,69 x 0,02 € 1.186,05

e) Imprevisti € 2.833,38

f) Contributo ANAC € 150,00

g) Pubblicazione gara € 500,00

Sommano a disposizione dell'Amministrazione **€ 14.697,31**

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 74.000,00

che a seguito esperimento gara di appalto, i lavori venivano aggiudicati alla ditta Montagno Bozzone Alex con un ribasso d'asta del 37,3355% e quindi con un'importo contrattuale di €. 37.442,03;

che a seguito all'aggiudicazione, con D.D. n. 416 del 24/11/2016, si è proceduto ad approvare il verbale di gara ed aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta Montagno Bozzone Alex, con la medesima D.D. veniva impegnata la somma di €. 49.953,29 al netto delle economie di gara;

che con convocazione verbale del 06.04.2017 e con nota del 12.4.2017 prot. n. 5328 veniva invitata la ditta Montagno Bozzone Alex a sottoscrivere il contratto d'appalto;

che a seguito della nota di cui sopra, l'Avv. Salvatore Cittadino, con nota prot. 5912 del 27/04/2017, ha comunicato che la ditta Montagno Buzzone Alex si trova nell'impossibilità di poter stipulare il contratto ostandovi il Decreto prefettizio n. 20652 del 21.03.2016;

che con nota del 27.04.2017 prot.5912 veniva contattata la seconda aggiudicataria e precisamente la ditta Pullara Calogero che aveva offerto il ribasso d'asta del 30,1779%;

che con D.D. n. 230 del 15/05/2017, venivano aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta Pullara Calogero ed a seguito di ciò con D.D. n. 234 del 17.05.2017 si è provveduto ad integrare l'impegno con la somma di €. 4.609,98;

che con scrittura privata Rep. n. 07 del 31.07.2017 i lavori sono stati affidati definitivamente alla ditta Pullara Calogero

che i lavori sono stati consegnati in data 24/08/2017 con termine delle lavorazioni in data 21/11/2017, per una durata totale pari a mesi 3 (mesi tre)

che ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, approvata in linea tecnica in data 19/09/2017 dal Responsabile Unico del Procedimento con proprio provvedimento, in linea

Amministrativa con Determina Dirigenziale n° 421 del 19/07/2017, per l'importo complessivo contrattuale di €. 62.385,43;

che in data 20 Settembre 2017, è stato sottoscritto l'atto di sottomissione, lo stesso è stato registrato ad Agrigento in data 21 settembre 2017 al n. 1650 serie S3^ ed il sig. Pullara Calogero, nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa esecutrice Pullara Calogero, assumeva l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori della perizia di variante e suppletiva. All'art. 5 dell'Atto di Sottomissione sono stati concordati n° 2 nuovi prezzi desunti alcuni da nuove analisi prezzi ed altre dal prezzario regionale. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta del 30,1779% offerto in sede di gara.

che con verbale di fine lavori del 30/11/2017 è stato verbalizzato la fine dei lavori;

che in data 06/12/2017 è stato redatto lo stato finale vistato dal Responsabile del Procedimento in pari data, dal quale risulta un credito dell'impresa esecutrice di € 307,62 oltre I.V.A.

che in data 08/05/2018 il geom. Alberto Bellavia ha emesso il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale, dai quali si rileva che risulta un credito netto dell'Impresa di € 307,62 oltre I.V.A.;

che in data 20.04.2018 il proponente RUP ha certificato che l'impresa Pullara Calogero non ha ceduto l'importo dei crediti, nè ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindicati;

che in data 20.04.2018 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente ed è ancora in corso di pubblicazione, l'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del DPR 05.10.2010 n. 207;

che in data 20.04.2018 il Direttore dei Lavori ha certificato "che per l'esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato necessario occupare proprietà private, nè in modo permanente nè temporaneo, nè sono stati prodotti danni di sorta alle medesime per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli "AVVISI AD OPPONENDUM" di cui allo Art. 360 della Legge sui LL.PP. n° 2248 del 20.03.1986."

Visto: Il DURC

- Ai sensi dell'art. 102 del Dlgs n. 50/2016 è necessario approvare gli atti di collaudo;
- **Ritenuto:** ammissibili gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;

Tutto ciò premesso, occorre procedere all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione e conseguentemente lo svincolo della cauzione.

VISTO l'art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dalla Legge n. 48/91;

VISTE le LL. RR. n° 7/92 e 26/93

PROPONE

3. **DI APPROVARE** la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA, STRADE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI NARO:**

4. **lavori a base d'appalto**

importo totale dei lavori	€ 88.865,74	
Oneri per la sicurezza	€ <u>750,76</u>	€ 750,76
Lavori a base d'asta	€ 88.114,98	
A detrarre il ribasso d'asta del 30,1779% su € 88.114,98	€ <u>26.591,25</u>	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ <u>61.523,73</u>	€ 61.235,73
Importo complessivo dei lavori al netto compreso oneri		€ 62.274,49

b) - somme a disposizione dell'amministrazione:

- Per I.V.A. il 10%	€ 6.227,44	
- Per oneri di conferimento a discarica	€ 3.989,97	
- Incentivi art.11 del DLgs 50/2016+ IVA	€ 1.186,05	
- Contributo ANAC	€ 150,00	
- Per Imprevisti residui	€ 50,00	
- Economie	€ <u>122,06</u>	
Sommano	€ <u>11.725,51</u>	€ <u>11.725,51</u>
Torna l'importo finanziato		€ <u>74.000,00</u>

2) Autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 0895441853/2017

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n° 48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)