



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Nr. Reg. Gen. 417 del 24/11/2016

Nr. 57 del 24/11/2016 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VIII^

OGGETTO:	Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 – 075 CUP. D23B12000030002 C.I.G. n. 489703591D Codice Caronte SI_1_8203 Approvazione quadro economico al 31/12/2015 e presa atto somme da restituire all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
-----------------	--

IL CAPO SETTORE P.O. VIII^

PREMESSO CHE :

- con nota n. 13740 del 16.03.2016 la Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità Servizio 9°, ha reso noto che la Commissione Europea con decisione n. C(2013)1573 finale del 20/03/2013 modificata con decisione n. C(2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi e il documento d’indirizzo del MEF-IGRUE “*Chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013*” ha fornito specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell’ambito dei fondi strutturali, attuata conformemente al regolamento generale CE n.1083/2006 per il periodo 2007/2013;
- al fine di consentire all’Autorità di Gestione del programma di inviare i documenti di chiusura alla Commissione Europea nei tempi stabiliti, la stessa A d G con nota n. 4543 del 09/03/2016 ha fornito indirizzi in ordine ai futuri adempimenti e scadenze cui ciascun centro di responsabilità, UCO e beneficiario finale dovranno rigorosamente attenersi;
- la nota dell’Autorità di Gestione n.4543 del 09/03/2016 prevede fra l’altro l’adozione di una Delibera con la quale l’Amministrazione approva il quadro economico Finale del Progetto e la relazione conclusiva sulle attività di progetto;

VISTA la relazione conclusiva sulle attività di progetto relativa ai “*lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 068-1NA-074/075-P.O.F.E.R.S.2007/2013–Linead’intervento 2.3.1.1*”, a firma del responsabile unico del procedimento, e responsabile del monitoraggio Caronte Geom. Terranova Calogero, da cui si evince che:

- Le funzioni di RUP sono state affidate con Determina Dirigenziale n.69 del 06/07/2011 al Geom. Sorce Carmelo, lo stesso con Determina Sindacale n. 18 del 20/03/2014 è stato sostituito nelle funzioni di R.U.P., dall’Arch. Gallo Angelo, che dal 01/06/2016 è stato posto in stato di quiescenza, pertanto con Determinazione Sindacale n. 27 del 17/06/2016 il Geom. Terranova Calogero è stato nominato R.U.P per la conclusione dei procedimenti in corso dei lavori di che trattasi;
- La progettazione e la direzione lavori con verbale di gara della procedura negoziata del 10.08.2011, è stata affidata all’Arch. Aronica Antonino, con sede in Via Pio La Torre n. 4 92028 Naro, che ha offerto il ribasso del 17,95% pari ad Euro 81.174,38 oltre I.V.A.;
- il collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione è stato affidato allo stesso Arch. Aronica Antonino;
- il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica con parere del 20/02/2012 ed in linea amministrativa con Determina Sindacale 07 del 20.02.2012 per l’importo complessivo di € 996.000,00 di cui € 539.013,51 per lavori a based’asta compreso € 16.583,95 per oneri di sicurezza ed € 456.986,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- con D.D.G. n. 211 del 05 Aprile 2012, registrato alla Corte dei conti in data 11 Maggio 2012 Reg. n. 1 – Fg. n. 45, ha finanziato l'opera di cui in oggetto per l'importo di € 996.000,00;
- con contratto d'appalto Rep. n. 2225 del 03.07.2014 registrato a Canicattì il 21/07/2014 al n. 2237 Serie 1T, i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Agoraa s.r.l. con sede in Corso Sicilia n° 24, Acireale (CT);
- La perizia di variante è stato approvato in linea tecnica con parere del 24/02/2015 ed in linea amministrativa con Determina Sindacale 06 del 24.02.2015 per l'importo complessivo di € 996.000,00 di cui € 486.123,13 per lavori al netto compresi oneri per la sicurezza ed € 427.396,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con data 12.09.2014 è intervenuta la consegna dei lavori;
- Con data 30/03/2015 i lavori sono stati dichiarati ultimati;
- Con data 10/03/2015 è stato redatto il conto finale per un importo netto lavori € 486.123,16;
- Con data 30/11/2015 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione per l'importo netto lavori di 486.123,16;
- Con Determina Dirigenziale n. 556 del 21/12/2015 è stata approvata la contabilità finale in uno al certificato di regolare esecuzione;
- Dal conto finale del progetto risultano essere stati effettuati pagamenti al 31/12/2015 per complessivi € 893.060,54 come di seguito riportate seguente quadro economico:

Lavori realizzati comprensivi di oneri di sicurezza	€ 486.122,62
Espropri	€ 93.317,64
Iva sui lavori	€ 106.946,96
Spese tecniche di ingegneria (IVA Inclusa)	€ 102.607,86
Collaudo statico (IVA compresa)	€ 8082,11
Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)	€ 1.641,36
Spese tecniche geologiche (IVA compresa)	€ 18.652,47
Spese per sondaggi geognostici e prove (IVA compresa)	€ 20.178,90
Prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 794,22
Spostamenti allacci Telecom	€ 5.804,42
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)	€ 33.475,95
Spese di gara	€ 12.558,01
Spese competenze tecniche RUP	€ 2812,34
TOTALE	€ 893.060,54

- A chiusura del conto finale del progetto rimane ancora da effettuare il pagamento del monitoraggio post-fine lavori dell'importo di € 6.694,63 I.V.A. compresa;
- Pertanto, il quadro economico finale del progetto comprensivo del pagamento da effettuare risulta così articolato:

Lavori realizzati comprensivi di oneri di sicurezza	€ 486.122,64
Espropri	€ 93.317,64
Iva sui lavori	€ 106.946,96
Spese tecniche di ingegneria (IVA Inclusa)	€ 102.607,86
Collaudo statico (IVA compresa)	€ 8082,11
Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)	€ 1.641,36
Spese tecniche geologiche (IVA compresa)	€ 18.652,47
Spese per sondaggi geognostici e prove (IVA compresa)	€ 20.178,90
Monitoraggio post-gara (IVA compresa)	€ 6.694,63
Prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 794,22
Spostamenti allacci Telecom	€ 5.804,42
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)	€ 33.476,61

Spese di gara	€	12.558,01
Spese competenze tecniche RUP	€	2812,34
TOTALE	€	899.755,17

- Dal superiore quadro economico si evince che il costo finale del progetto realizzato ammonta a complessivi € 899.755,17.
- Tale importo finale di progetto, confrontato con i pagamenti già effettuati e da effettuare risulta essere di € 900,348,00, superiore al costofinale del progetto per € 592,83, che devono essere restituite all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
- Tale importo di € 592,83 scaturisce: per € 186,31 dalla differenza tra l'impegno di spesa iniziale ed effettivo pagamento fattura a Telecom per spostamento cavi, ed € 406,52 quale eccedenza derivata da mero errore materiale nel pagamento a saldo delle competenze tecniche al collaudatore statico;

Visti gli artt. 147 e 147 bis del T.U.E.L.;

Richiamata: la Determinazione Sindacale n. 48 del 30.11.2015 relativa alle attribuzione delle funzioni dirigenziali,

Visto l'Ordinamento Regionale EE.LL.;

Tanto ritenuto e premesso;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa riportato:

DI APPROVARE il quadro economico del progetto dei lavori di cui all'oggetto al 31/12/2015 così distinto:

Lavori realizzati comprensivi di oneri di sicurezza	€	486.122,62
Espropri	€	93.317,64
Iva sui lavori	€	106.946,96
Spese tecniche di ingegneria (IVA Inclusa)	€	102.607,86
Collaudo statico (IVA compresa)	€	8082,11
Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)	€	1.641,36
Spese tecniche geologiche (IVA compresa)	€	18.652,47
Spese per sondaggi geognostici e prove (IVA compresa)	€	20.178,90
Prove di laboratorio (IVA compresa)	€	794,22
Spostamenti allacci Telecom	€	5.809,42
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)	€	33.475,95
Spese di gara	€	12.558,01
Spese competenze tecniche RUP	€	2812,34
TOTALE	€	893.060,54

DI PRENDERE ATTO che deve essere restituito all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente l'importo di € 592,83, il quale scaturisce per € 186,31 dalla differenza tra l'impegno di spesa iniziale ed effettivo pagamento fattura a Telecom per spostamento cavi, ed € 406,52 quale eccedenza derivata da mero errore materiale nel pagamento a saldo delle competenze tecniche al collaudatore statico;

DI ATTENDERE disposizioni da parte del suddetto Assessorato, su come effettuare tale restituzione;

DI DARE ATTO che sono state attivate le procedure per il recupero della somma di € 406,52 liquidate in più a titolo di saldo competenze al collaudatore statico.

IL R.U.P./CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^A
Geom. Terranova Calogero