



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO  
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 10

DEL 10/02/2017

<b>OGGETTO :</b>	Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro – Centro Sociale. <b>Codice C.U.P. D26J12000250002 Codice C.I.G. 52415041EF Codice Caronte SI_1_8284</b> <b>Approvazione del quadro economico di spesa finale e della relazione conclusiva sulle attività di progetto.</b>
------------------	--

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì dieci del mese di Febbraio alle ore 13,00 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

• Calogero Cremona	Sindaco	.....
• Calogero Cangemi	Vice Sindaco	.....
• Lisinicchia Francesco	Assessore	.....
• Dainotto Francesca Maria	Assessore	.....
• Donato Giuseppe	Assessore	.....

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91**

**OGGETTO :**

Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro – Centro Sociale. **Codice C.U.P. D26J12000250002 Codice C.I.G. 52415041EF Codice Caronte SI\_1\_8284**  
**Approvazione del quadro economico di spesa finale e della relazione conclusiva sulle attività di progetto**

**ISTRUTTORE:** Rag. *Manzone Enzo* \_\_\_\_\_

**Area P.O. N°8 LL.PP.**

**PREMESSO CHE:**

- Con riguardo ai lavori di cui in oggetto, con determina sindacale n. 18 del 20/03/2014 le funzioni di RUP sono state affidate all'Arch. Gallo Angelo, il quale è stato posto in quiescenza a far data dal 01/06/2016, e che pertanto con Determinazione sindacale n. 27 del 17/06/2016 il Geom. Terranova Calogero è stato nominato R.U.P per la conclusione dei procedimenti in corso;
- Il progetto esecutivo, redatto dall'Arch. Mascari Antonino, è stato approvato dal Comune di Naro con D.S. n.30 del 09/05/2013, per l'importo complessivo di € 1.810.495,82, di cui € 1.393.601,31 per lavori a base d'asta ed € 416.89451;
- I lavori sono stati diretti dal Geom. Nino Comparato fino a tutto il 2° SAL, giusta Determinazione Sindacale n. 48 del 07.08.2014, mentre dal 3° SAL fino alla loro conclusione, la direzione dei lavori è stata svolta dall'Arch. Calogero Gramaglia, nominato con nominato con Determinazione Sindacale n. 67 del 14/11/2014;
- Con Determina Sindacale n. 49 del 02.09.2014 è stato nominato Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione l'Arch. Antonino Mascari, iscritto al n. 2805 dell'ordine degli Architetti della Provincia di Palermo
- Con verbale di gara del 06/03/2015 il collaudo tecnico-amministrativo è stato affidato all'Ing. Farruggio Giuseppe di Naro;
- Con D.D. n. 2357 del 01.12.2011 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, pubblicato sulla GURS n. 51 del 09/12/2011, è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla Linea di intervento 6.2.2.2, nella quale questo Comune è stato inserito in posizione utile per l'ammissione a finanziamento dell'intervento di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 1.810.495,82;
- Con D.D.G. n. 1170 dell'11.06.2012 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro ha finanziato l'opera di cui in argomento per l'importo complessivo di **€ 1.810.495,82** sopra detto;
- Con contratto d'appalto rep. n. 2227 dell'11.08.2014, registrato a Canicattì il 20/08/2014 al n. 2714 - Serie 1T, i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa 2G Costruzioni Srl via n. Scotto Pal. Ossidiana – Messina, per l'importo netto contrattuale di € 976.256,73, distinti in € 922.656,18 per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,1451 % ed € 53.600,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- La perizia di variante è stata approvata in linea tecnica con parere del 24/02/2015 ed in linea amministrativa con determina sindacale n. 450 in data 23/09/2014 per l'importo complessivo di € 1.254.305,56, di cui € 1.020.552,01 per lavori al netto compresi oneri per la sicurezza ed € 233.753,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- In data 29 agosto 2014 è intervenuta la consegna dei lavori;
- In data 9 aprile 2015 i lavori sono stati dichiarati ultimati;
- In data 06/05/2015 è stato redatto il conto finale per un importo netto lavori di € 1.020.511,62;

- in data 14 dicembre 2015 il Collaudatore incaricato su menzionato ha emesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, nel quale il Collaudatore suddetto, avendo riscontrato alcune incongruenze tra lavori eseguiti e corrispondenti contabilizzazioni, in base alle risultanze della revisione contabile conseguentemente effettuata, ha apportato le corrispondenti detrazioni all'importo dello stato finale, ai sensi dell'art. 227, comma 3 del Regolamento in DPR n. 207/2010, per cui, a seguito dell'applicazione delle detrazioni suddette, lo Stato Finale è stato debitamente corretto dal Collaudatore stesso che ne ha rideterminato l'importo nella misura di € 22.954,99 a debito dell'Impresa appaltatrice;
- Con propria relazione in data 22 gennaio 2016, assunta in pari data al n. 987 del protocollo comunale, il Collaudatore ha riferito sulle riserve suddette e si è pronunciato in merito alle stesse respingendo e dichiarando totalmente inaccoglibili le riserve nn. 1-2-3-4-6, mentre per quanto riguarda la riserva n. 5 inerente la richiesta degli interessi per ritardato pagamento degli importi dei certificati in acconto ne ha rimesso la determinazione del relativo importo, se ed in quanto spettante, agli organi detentori degli atti di effettivo pagamento, previa verifica e controllo da parte degli stessi dei dati relativi;
- In data 18.03.2016, il RUP Arch. Gallo Angelo, ha relazionato sull'andamento dei lavori e si è pronunciato sulle riserve presentate dall'Impresa, respingendo totalmente le riserve nn. 1-2-3-4-6 accogliendo e condividendo il parere reso dal Collaudatore, mentre, per quanto riguarda la riserva n. 5 inerente gli interessi per ritardato pagamento degli acconti in corso d'opera, previa verifica e controllo dei dati relativi assunti dall'Ufficio di Ragioneria, in applicazione dei corrispondenti tassi di norma ai periodi intercorsi tra le date di emissione dei certificati in acconto e quelle rispettive di effettivo pagamento, ha determinato in € 9.656,05 l'importo di tali interessi, per cui ha rideterminato in € 13.295,94 l'ammontare della somma residua a debito dell'Impresa, derivante dalla differenza tra l'importo di € 22.954,99 a debito dell'Impresa determinato nel certificato di collaudo tecnico-amministrativo e l'importo suddetto di € 9.656,05 a credito della stessa relativo agli interessi per i ritardati pagamenti degli importi dei certificati in acconto, in quanto spettanti.
- Con Determina Dirigenziale n. 253 del 31.05.2016 e successiva Determinazione n. 277 del 08.07.2016, è stato modificato ed integrato il quadro economico finale già approvato D.D. n. 253 del 31.05.2016 (di approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo), dandosi atto che il nuovo quadro economico finale approvato con la presente, è il seguente:

• Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 1.423.778,34
Detrazioni (vedi par. detrazioni da apportarsi al conto finale)	
-A1 (art. AP 71)	€. -26.411,89
-B1 (art. AP 53)	€. -10.570,73
-B2 (art. AP 54)	€. - 3.547,00
Restano lavori al lordo	€. 1.383.248,72
• <u>A dedurre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso</u>	€ - 19.853,43
Restano	€ 1.363.395,29
• <u>A dedurre il ribasso d'asta del 31,1451%</u>	€ - 424.630,83
Restano	€ 938.764,46
Importo costo sicurezza	€ 33.747,12
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 19.853,43
Sommano per lavori conto finale corretto	€ 992.365,01
A dedurre acconti corrisposti all'impresa	€ 1.004.620,00
<b>DEBITO DELL'IMPRESA</b>	<b>€. -12.254,99</b>

- Il quadro economico di spesa finale, rendicontato nel sistema di monitoraggio informatico è così articolato:

Lavori realizzati comprensivi di oneri di sicurezza	€	992.365,01
Iva sui lavori	€	99.236,50
Spese tecniche di ingegneria (IVA Inclusa)	€	46.698,27
Allaccio contatore ENEL	€	2.791,73
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)	€	6.619,14
Spese di gara	€	1.120,00
A.N.A.C.	€	600,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>1.149.430,65</b>

- Dal superiore quadro economico si evince che il costo finale del progetto realizzato ammonta a complessivi € 1.149.430,65, di cui € 992.365,01 per lavori ed € 157.065,64 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
- nella "sezione Avanzamenti finanziari" e "procedurali" del sistema Caronte sono stati inseriti periodicamente, a cura del REO, durante l'attività di monitoraggio e controllo del RIO tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, previo annullamento della documentazione di spesa nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico procedurale;
- l'opera è stata realizzata, senza intralciare il traffico veicolare e risulta utilizzabile e funzionale dal 16/02/2016;
- il progetto è stato integralmente realizzato secondo le previsioni originarie con risultati raggiunti soddisfacenti ed in linea con gli obiettivi fissati;
- i lavori eseguiti hanno avuto l'indubbio vantaggio del recupero funzionale dell'immobile di proprietà comunale finalizzato alla creazione di un centro culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico;

#### PRESO ATTO CHE:

- con nota n. 13740 del 16.03.2016 la Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità Servizio 9°, ha reso noto che la Commissione Europea con decisione n. C(2013)1573 finale del 20/03/2013 modificata con decisione n. C(2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi e il documento d'indirizzo del MEF-IGRUE "Chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013" ha fornito specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell'ambito dei fondi strutturali, attuata conformemente al regolamento generale CE n.1083/2006 per il periodo 2007/2013;
- al fine di consentire all'Autorità di Gestione del programma di inviare i documenti di chiusura alla Commissione Europea nei tempi stabiliti, la stessa AdG con nota n. 4543 del 09/03/2016 ha fornito indirizzi in ordine ai futuri adempimenti e scadenze cui ciascun centro di responsabilità, UCO e beneficiario finale dovranno rigorosamente attenersi;
- la nota dell'Autorità di Gestione n. 4543 del 09/03/2016 prevede fra l'altro l'adozione di una delibera con la quale l'Amministrazione approva il quadro economico finale del Progetto e la relazione conclusiva sulle attività di progetto;

**VISTA** la relazione conclusiva sulle attività di progetto relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro – Centro Sociale. P.O.F.E.R.S.2007/2013–Linea d'intervento 6.2.2.2", a firma del responsabile unico del procedimento, e responsabile del monitoraggio Caronte Geom. Terranova Calogero, da cui si evince e si attesta:

- che il progetto, quindi le opere, è funzionante ed in uso già dalla sua ultimazione dal 16/02/2016 giusto verbale di consegna dell'immobile da parte dell'Impresa a questo Ente;
- la coerenza e la congruità delle opere realizzate con quanto finanziato e dichiara:
- di assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del regolamento(CE) n. 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali, che ne alterino la natura e le modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione d'uso o di proprietà, né procurare un vantaggio in debito al Beneficiario;
- che il REO (responsabile esterno operazioni) ha provveduto all'inserimento sul sistema di monitoraggio Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico procedurale;
- di assumere l'impegno, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del Reg.(CE) n. 1083/2006, alla corretta conservazione in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese certificate fino a tre anni successivi alla chiusura del programma operativo;
- Il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella “*Sezione Comunicazione*” del Sistema Caronte;
- Che risultano risorse residue presso l'Ente derivanti dagli ordinativi di accreditamento erogati a questo Beneficiario per € 16.162,85 l'intervento *de quo*;

**DATO ATTO** che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile, il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico;

**DATO ATTO** di aver rispettato la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010 Codice C.U.P. D26J12000250002 Codice C.I.G. 52415041EF;

**DATO ATTO** che il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n° 3 del 09/01/2013 che all'art. 5 comma 1 così dispone: "Su tutte le determinazioni dirigenziali e su tutti i provvedimenti amministrativi (che abbiano rilevanza esterna e siano finali e conclusivi di procedimento amministrativo), il responsabile del servizio esercita il controllo di regolarità amministrativa, apponendovi semplicemente la propria firma e quindi esprimendo implicitamente il proprio parere attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona le determinazioni, gli atti ed i provvedimenti già istruiti e sottoscritti dal responsabile del procedimento";

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000;

**VISTA** la legge n. 142/90, e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** L'O.R.EE.LL.

## **PROPONESI**

*Per quanto in premessa riportato:*

**1 DI APPROVARE** il quadro economico finale del progetto relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro – Centro Sociale. P.O. F.E.R.S. 2007/2013–Linea d’intervento 6.2.2.2”, che di seguito si riporta:

Lavori realizzati comprensivi di oneri di sicurezza	€	992.365,01
Iva sui lavori	€	99.236,50
Spese tecniche di ingegneria (IVA Inclusa)	€	46.698,27
Allaccio contatore ENEL	€	2.791,73
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)	€	6.619,14
Spese di gara	€	1.120,00
A.N.A.C.	€	600,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>1.149.430,65</b>

**2. DI APPROVARE** la Relazione Conclusiva sulle attività del progetto (Allegato “A”) a firma del Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile del Monitoraggio Caronte geom. Terranova Calogero, che si allega al presente atto, ove si attesta, altresì, la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul fondo POR.;

**3. DI DICHIARARE** che il progetto *de quo* è funzionale completato ed in uso dai destinatari della Linea di intervento del PO già dal 16/02/2016;

**4. DI ASSUMERE L’IMPEGNO:**

- al rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità nonché di conservazione della documentazione cartacea previsti dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006 continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell’atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell’effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella “*Sezione Comunicazione*” del Sistema Caronte;
- a far sì che l’infrastruttura non subisca modifiche sostanziali, che ne alterino la natura e le modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione d’uso o di proprietà, né procurare un vantaggio indebito al Beneficiario ai sensi dell’art.57 del regolamento (CE) n.1083 dell’11 luglio 2006, nei cinque anni successivi al completamento dell’operazione;

**5. DI PRENDERE ATTO CHE** risultano risorse residue presso l’Ente di € 16.16285 derivanti dagli ordinativi di accreditamento erogati a questo Beneficiario per l’intervento de quo;

**6. ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Terranova Calogero)**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n° 48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.*

*Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma) \_\_\_\_\_*

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n° 48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.*

*Il Responsabile del Servizio (Attardo Saverio) \_\_\_\_\_*

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri,

### **D E L I B E R A**

**DI APPROVARLA**, facendone proprio nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente

**RITENUTO** meritevole di approvazione l'atto deliberativo proposto;

**Con votazione unanime resa a scrutinio palese**

Il Presidente

.....

Il Segretario Comunale

.....