



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Gen. 409 Del 15.09.2017

Nr. 57 del 15.09.2017 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:	Lavori per la manutenzione di un centro comunale di raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata. CUP: D29J16000040004 - CIG: 65909396EB Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.

ESAMINATA la proposta di determinazione relativa all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione relativi ai "Lavori per la manutenzione di un centro comunale di raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata", sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000; **considerato che** della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto; **rilevata** l'insussistenza di motivi ostativi all'approvazione;

DETERMINA

Approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai "Lavori per la manutenzione di un centro comunale di raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata;

Autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 0994404304 del 28.02.2017.

II RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO: Lavori per la manutenzione di un centro comunale di raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata”.

REDATTORE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Nino Comparato _____

Premesso che:

- con Delibera G.M. n. 959 del 31.12.1986, esecutiva, l'Ing. Giuseppe Lumera era stato incaricato per la redazione di un progetto relativo alla manutenzione di un Centro Comunale di Raccolta per la gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata in questo Comune di Naro;
- Per il finanziamento dell'opera, questo Ente ha acceso, con nota prot. n. 12177 del 12 ottobre 2015, con la CC.DD.PP. un mutuo pari all'importo del progetto che ammonta complessivamente ad e. 196.000,00;
- il progetto suddetto è stato approvato in linea amministrativa con Deliberazione G.C. n. 72 del 24 novembre 2015;
- a seguito della richiesta di concessione di un prestito ordinario di cui sopra, la Cassa Depositi e Prestiti, con propria nota prot. n. 2055999/15 del 9 dicembre 2015 – pos. 6020636, ha rappresentato la non imputabilità in c/mutuo dell'incentivo ex art. 92 previsto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione esposte nel quadro economico, richiedendo la rideterminazione ed approvazione con apposita determina dell'importo complessivo del richiedendo mutuo con stralcio ed al netto della somma per l'incentivo suddetto, da porre questo a carico del Comune;
- In virtù della nota della CCDDPP n. 2055999/2015, con Deliberazione G. C. N. 76/2015 è stato riapprovato il progetto dell'importo di € 193.000,00 di cui € 149.994,64 per lavori a base d'asta compreso € 5.709,97 per oneri di sicurezza ed € 43.005,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come risulta dal seguente quadro economico:

. – Importo lavori soggetti a ribasso	€	102.669,34
. – Costo manodopera non soggetta a ribasso	€	41.615,33
. – Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.709,97
<u>Sommano importi non soggetti a ribasso</u>	€	<u>47.325,30</u>
Importo a base d'appalto	€	149.994,64
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
• IVA 10 % (€ 149.994,64 x 0,10)	€	14.999,46
• Competenze tecniche di progettazione (inclusi imposte e tasse)	€	15.997,91
• Spese di gara si stimano	€	5.000,00
• Imprevisti ≈ 5%	€	7.008,19
<u>Ammontare delle somme a disposizione</u>	<u>€</u>	<u>43.005,36</u>
Totale complessivo progetto	€	193.000,00

- Con D.S. n. 27 del 17/06/2016 l'Arch. Angelo Gallo, posto in stato di quiescenza, è stato sostituito nelle funzioni RUP dal sottoscritto geom. Nino Comparato;
- Con contratto d'appalto Rep. n. 12/2016 del 20/10/2016, registrato a Canicattì il 07/11/2016 al n. 4121 Vol 1/T, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta Nucifora Alfio srl con sede in Sant'Alfio (CT);
- I lavori sono stati consegnati in data 05/12/2016 con termine delle lavorazioni in data 04/03/2016, per una durata totale pari a mesi 3 (mesi tre). Ad oggi hanno subito una sospensione per la redazione della presente perizia in quanto i lavori residui sono contemplati in essa.
- Per quanto sopra con Determinazione Dirigenziale n. 125 del 20.03.2017 è stata approvata la perizia di variante.
- I lavori sono stati consegnati in data 05 dicembre 2016;
- Con verbale di fine lavori del 28.04.2017 è stato verbalizzato la fine dei lavori;
- Con determinazione dirigenziale n. 373 del 21.08.2017 è stata approvata la perizia di assestamento finale somme resasi necessaria per la realizzazione di altre forniture;
- In data 21/08/2017 è stato redatto lo stato finale vistato dal Responsabile del Procedimento in pari data, dal quale risulta un credito dell'impresa esecutrice di € 1.324,51 oltre I.V.A.
- In data 21/08/2017 il Geom. Alberto Bellavia ha emesso il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale, dai quali si rileva che risulta un debito netto dell'Impresa di € 1.324,51 oltre

I.V.A., che con separato atto verranno richieste all'Impresa, per procedere allo svincolo delle ritenute di garanzia, e quant'altro rimane per i lavori di che trattasi.

Visto: lo stato finale redatto in data 21.08.2017;

Visto: Il DURC

- Ai sensi dell'art. 204 del D.P.R. 554/99 è necessario approvare gli atti di collaudo;
- **Ritenuto:** ammissibili gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;

Tutto ciò premesso, occorre procedere all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

VISTO l'art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dalla Legge n. 48/91;

VISTE le LL. RR. n° 7/92 e 26/93

PROPONE

1. **DI APPROVARE** la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori per la manutenzione di un centro comunale di raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata;

A) IMPORTO DEI LAVORI			
1	Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera a seguito di perizia assestamento finale somme	€ 155.412,76	
2	A detrarre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e manodopera	€ 4.149,90	
3	oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.558,90	
4	Importo mano d'opera non soggetto a ribasso	€. 50.056,28	
3	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 99.647,68	
4	A detrarre Ribasso D'asta del 11,9373% sui lavori	€. 11.895,24	
5	Importo Lavori al netto	€. 87.752,44	
6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e manodopera	€ 55.765,08	
A	Importo contrattuale dei lavori compresi oneri sicurezza	€. 143.517,52	€. 143.517,52
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	I.V.A. 10% su A	€ 14.351,75	
2	Incentivi/Fondo per progettazione 2%	€ 1.282,88	
3	Imprevisti	€ 3.426,93	
4	Versamento ANAC	€ 30,00	
5	Competenze tecniche per progettazione	€ 15.749,61	
6	Spese espletamento gara	€ 1.249,97	
7	Economie	€ 13.391,34	
B	Totale Somme a disposizione	€ 49.482,48	€ 49.482,48
IMPORTO TOTALE (A+B)			€ 193.000,00

2) Autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 0994404304 del 28.02.2017

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n° 48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

*Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)*_____